

01 DE FEBRERO DE 2024.

OFICIO N° MPP/DOPSRFT/2024.01.001

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PIAXTLA, PUEBLA
2021-2024



C. MIGUEL ÁNGEL MACEDA CARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PIAXTLA PUEBLA

C.c.p. Archivo





MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FOLIO SISTEMA SHEP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	FASAMUN + FORTAMUN	MODIFICADO	FINANCIADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
PUE230402320202	436509	OPX-2023-01	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUICO DE LA CALLE SAN SEBASTIÁN DEL KILÓMETRO 0.106 AL KILÓMETRO 0.223, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 436509	\$ 1,311,964.83	\$ -	\$ -	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	100%	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320341	437115	OPX-2023-02	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA. - 437115	\$ 389,814.17	\$ -	\$ -	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	100%	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320552	438138	OPX-2023-03	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, SANTA MARÍA, TEHUATLITLÁN Y MANUALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 438138	\$ 1,248,797.63	\$ -	\$ -	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	100%	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320608	438344	OPX-2023-04	AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZA DE GANADO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, PUEBLA. - 438344	\$ 247,539.16	\$ -	\$ -	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	100%	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320810	439135	OPX-2023-05	MANTENIMIENTO DE ABREVEDEROS AGRÍCOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA. - 439135	\$ 620,384.68	\$ -	\$ -	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	100%	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320937	439540	OPX-2023-06	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLACUAPÁN, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 439540	\$ 1,614,501.15	\$ -	\$ -	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	100%	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402321321	441200	OPX-2023-07	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DEPORTES Y RECREACIÓN EN LA CALLE DE TEHUATLITLÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUATLITLÁN, PIAXTLA, PUEBLA. - 441200	\$ 905,615.74	\$ -	\$ -	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	90.31%	100%	OBRA EN PROCESO
PUE230402321410	441464	OPX-2023-09	PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALUICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE YETLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 441464	\$ 1,864,943.58	\$ -	\$ -	\$ 1,864,943.58	\$ 1,864,943.58	\$ 1,864,943.58	\$ 559,483.07	\$ 559,483.07	45.45%	30%	OBRA EN PROCESO
PUE230402321692	447012	OPX-2023-11	AMPLIACIÓN DE CAMINO SACIA LOS CHOCAS LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 447012	\$ 1,680,698.17	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	100%	100%	FONDO: FASAMUN OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402311667	401136	OPX-2023-002	REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 401136	\$ 934,567.20	\$ 654,197.04	\$ 654,197.04	\$ 654,197.04	\$ 654,197.04	\$ 654,197.04	\$ 654,197.04	\$ 654,197.04	100%	100%	FONDO: FASAMUN OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402312244	403405	OPX-2023-003	CONSTRUCCIÓN DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIOGAS PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, SANTA MARÍA, MANUALCINGO, TEHUATLITLÁN Y ATEUPA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 403405	\$ 916,528.52	\$ -	\$ -	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	100%	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402312679	405282	OPX-2023-005	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN PLAZA GARCÍA MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 405282	\$ 333,180.83	\$ 233,226.58	\$ 233,226.58	\$ 233,226.58	\$ 233,226.58	\$ 233,226.58	\$ 233,226.58	\$ 233,226.58	100%	100%	FONDO: FASAMUN OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402312863	403984	OPX-2023-009	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA DE LA JUNTA AUXILIAR DE PROGRESO PRIMERA ETAPA DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 403984	\$ 577,789.25	\$ -	\$ -	\$ 577,789.25	\$ 577,789.25	\$ 577,789.25	\$ 577,789.25	\$ 577,789.25	100%	100%	FONDO: FORTAMUN OBRA TERMINADA Y OPERANDO
FASAMUN														
\$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50 \$ 13,746,000.50														
FORTAMUN														
\$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99 \$ 10,960,539.99														

FOLIO SISTEMA SHEP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	POR FINANCIAR			DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
TMP_PUE230402327812		OPX2023.08	MANTENIMIENTO DE PANTESON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, PUEBLA.	\$ 396,054.38	\$ -	\$ 396,054.38	\$ 396,054.38	\$ 396,054.38	\$ 396,054.38	\$ 396,054.38	\$ 396,054.38	100%	100%	1. OBRAS DE REHABILITACION DE PACHA DE PANTESON Y CONSTRUCCION DE CISTERNA DE AGUA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
TMP_PUE230402338330		OPX2023-008	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	\$ 303,542.23	\$ -	\$ 303,542.23	\$ 303,542.23	\$ 303,542.23	\$ 303,542.23	\$ 303,542.23	\$ 303,542.23	100%	100%	1. equipamiento (adquisicion de mobiliario y equipo para obras publicas y tesoraria municipal.)



MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	16.66667	684,597.00	4,107,582.00	16.66667	684,597.00	4,107,582.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA			
	2do. Trimestre	41.66665	1,711,492.00	4,107,582.00	41.66665	1,711,492.00	4,107,582.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA			
	3er. Trimestre	66.66667	2,738,388.00	4,107,582.00	66.66667	2,738,388.00	4,107,582.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA			
	4to. Trimestre	100.00	4,107,582.00	4,107,582.00	100.00	4,107,582.00	4,107,582.00	AL TRIMESTRE SE MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA			
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	4,107,582.00	4,107,582.00	100.00	3,968,605.9	4,107,582.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUEDAN PAGOS PENDIENTES, LOS CUALES SE HARÁN EN EL MES DE ENERO 2024 (PAGO A CFE Y FINIQUITO DE OBRA)			
	Índice en el Ejercicio de Recursos										
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones		
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador			
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.66667	684,597.00	4,107,582.00	0.00000	0.00	4,107,582.00	AL TRIMESTRE NO SE EJERCIERON RECURSOS EN EL INDICADOR SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE APROBACION			
	2do. Trimestre	41.66665	1,711,492.00	4,107,582.00	40.95987	1,682,460.1	4,107,582.00	PAGOS EFECTUADOS AL 2o TRIM: PAGOS A CFE, CONVENIO CERESO ACATLAN, REHABILITACION A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
	3er. Trimestre	66.66667	2,738,388.00	4,107,582.00	66.66667	2,738,388.00	4,107,582.00	SE EJERCIO EL TOTAL DEL RECURSO MINISTRADO AL TERCER TRIMESTRE, Y SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS EN EL PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO (\$2,626.61)			
	4to. Trimestre	100.00	4,107,582.00	4,107,582.00	96.6166	3,968,605.9	4,107,582.00	AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUEDAN PAGOS PENDIENTES, LOS CUALES SE HARÁN EN EL MES DE ENERO 2024 (PAGO A CFE Y FINIQUITO DE OBRA)			
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	8.34467	1,711,492.00	205,100.00	1.82908	1,711,492.00	935,714.19	LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO EMPIEZA A RECUPERARSE Y ESTO SE REFLEJA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS			
	4to. Trimestre	12.60768	4,107,582.00	325,800.00	2.22215	4,107,582.00	1,848,473.50	LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO EMPIEZA A RECUPERARSE Y ESTO SE REFLEJA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS			
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador				
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	25.82280	14,910,000.00	11,850,000.00	31.75496	15,612,961.3	11,850,000.00	LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO TUVIERON UN INCREMENTO EN ESTE AÑO			



MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2023

FASIMUN												OBSERVACIONES			
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	FASIMUN + FORTAMUN	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	
PUE230402320202	436509	OPX2023.01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN ISIDRO DEL KILOMETRO 0.06 AL KILOMETRO 0.223 EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 436509	\$ 1,311,964.83	\$ -	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	\$ 1,311,964.83	100%	100%	117 metros	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320341	437115	OPX2023.02	MANTENIMIENTO DE SEÑALÉTICA DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA. - 437115	\$ 389,814.17	\$ -	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	\$ 389,814.17	100%	100%	7128.2 metros	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320552	438138	OPX2023.03	REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, SANTA MARIA, TEHUATLÁN Y MANANALCINGO, EN EL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 438138	\$ 1,248,797.63	\$ -	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	\$ 1,248,797.63	100%	100%	9335 metros	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320608	438344	OPX2023.04	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE GANADO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, PIAXTLA, PUEBLA. - 438344	\$ 247,539.16	\$ -	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	\$ 247,539.16	100%	100%	7 luminarias	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320810	439135	OPX2023.05	MANTENIMIENTO DE ABREVADEROS AGRICOLAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA. - 439135	\$ 620,384.68	\$ -	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	\$ 620,384.68	100%	100%	19452 metros cubicos	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402320937	439540	OPX2023.06	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA JUNTA AUXILIAR DE TLAXCAMPAN, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 439540	\$ 1,614,501.15	\$ -	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	\$ 1,614,501.15	100%	100%	400 metros cuadrados de construccion	OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402321321	441200	OPX2023.07	REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TEHUATLITLAN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUATLITLAN, PIAXTLA, PUEBLA. - 441200	\$ 905,615.74	\$ -	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	\$ 905,615.74	90.91%	100%	110 metros cuadrados de construccion	OBRA EN PROCESO
PUE230402321410	441464	OPX2023.09	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, EN LA LOCALIDAD DE YETLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 441464	\$ 1,864,943.58	\$ -	\$ 1,864,943.58	\$ 1,864,943.58	\$ 1,864,943.58	\$ 1,864,943.58	\$ 559,483.07	\$ 559,483.07	45.45%	30%	220 metros	OBRA EN PROCESO
PUE230402321692	447012	OPX2023.11	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS LOCALIDAD HACIENDA GUADALUPE MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 447012	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67	\$ 1,556,386.67				FONDO FASIMUN OBRA TERMINADA Y OPERANDO
				\$ 1,680,698.17									100%	45929 metros cubicos	RENDIMIENTOS FASIMUN OBRA TERMINADA Y OPERANDO
PUE230402321244	403405	OPX2023-003	CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, SANTA MARIA, MANANALCINGO, TEHUATLÁN Y ATEMPA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 403405	\$ 916,528.52	\$ -	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	\$ 916,528.52	100%	100%	50 sanitarios	OBRA TERMINADA Y OPERANDO

FORTAMUN-DF												OBSERVACIONES	
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCAL	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA
TMP_PUE2304023378 12		OPX2023.08	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	\$ 396,054.38	\$ -		\$ 396,054.38	\$ 396,054.38	\$ 396,054.38	\$ 396,054.38	100%	100%	1 lore (REHABILITACION DE FACHADA DE PANTEON Y SANITARIOS, CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 36M2 Y TANQUE DE AGUA)
													OBRA TERMINADA Y OPERANDO
TMP_PUE2304023383 30		OPX2023-008	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS PUBLICAS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.	\$ 303,542.23	\$ -		\$ 303,542.23	\$ 303,542.23	\$ 303,542.23	\$ 303,542.23	100%	100%	1 equipamiento (adquisicion de mobiliario y equipo para obras publicas y tesoreria mpal.)
													OBRA TERMINADA Y OPERANDO



MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2023

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numera dor	Denomi nador	Meta Alcanzada	Numera dor	Denomi nador				
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE EJECUTARON OBRAS EN EL INDICADOR			
	2do. Trimestre	8.33333	1	12	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIM.2023, YA ESTAN CONTRATADOS SEIS PROYECTOS, DOS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS , TRES A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, Y UNO A OTROS PROYECTOS			
	3er. Trimestre	10.00	2	20	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL TERCER TRIM.2023, YA ESTAN CONTRATADOS DOCE PROYECTOS, SEIS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS , CINCO A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, Y UNO A OTROS PROYECTOS			
	4to. Trimestre	8.00	2	25	0.00	0	13	Se contrataron 13 obras, 6 son directas y 7 complementarias			
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numera dor	Denomi nador	Meta Alcanzada	Numera dor	Denomi nador				
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE EJECUTARON OBRAS EN EL INDICADOR			
	2do. Trimestre	66.66667	8	12	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIM.2023, YA ESTAN CONTRATADOS SEIS PROYECTOS, DOS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS , TRES A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, Y UNO A OTROS PROYECTOS			
	3er. Trimestre	60.00	12	20	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL TERCER TRIM.2023, YA ESTAN CONTRATADOS DOCE PROYECTOS, SEIS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS , CINCO A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, Y UNO A OTROS PROYECTOS			
	4to. Trimestre	56.00	14	25	46.15385	6	13	Se contrataron 13 obras, 6 son directas y 7 complementarias			
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numera dor	Denomi nador	Meta Alcanzada	Numera dor	Denomi nador				
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	AL TRIMESTRE NO SE EJECUTARON OBRAS EN EL INDICADOR			
	2do. Trimestre	25.00	3	12	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL SEGUNDO TRIM.2023, YA ESTAN CONTRATADOS SEIS PROYECTOS, DOS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS , TRES A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, Y UNO A OTROS PROYECTOS			
	3er. Trimestre	30.00	6	20	0.00	0	0	NO HUBO CAPTURA EN LA MIDS AL TERMINO DEL TERCER TRIM.2023, YA ESTAN CONTRATADOS DOCE PROYECTOS, SEIS CORRESPONDEN A PROYECTOS COMPLEMENTARIOS , CINCO A PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA, Y UNO A OTROS PROYECTOS			
	4to. Trimestre	36.00	9	25	53.84615	7	13	Se contrataron 13 obras, 6 son directas y 7 complementarias			

Entidad	Municipio	Ciclo de Registro	Tipo de Recurso	Clave de Recurso	Programa Presupuestal	Modalidad	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso	Recurso</
---------	-----------	-------------------	-----------------	------------------	-----------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------

DETAILED DETAIL DETALLE_PRC DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO

Secretaría
de Bienestar
Gobierno de Puebla

OPERADO

[illegible][illegible]

REPORTE FINAL INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2023

Reporte Final Indicadores Cuarto Trimestre 2023																												
P er í o d o	Ciclo	Tri me s t r e	Enti da d	Munici pio	Ramo	Unidad	Progr ma	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecue ncia de Medi ción	Unida d de Medi da	Tipo	Dimen sión del Indica dor	Meza program ada	Justificac ión	Detalle	Meza Modifica ción	Justificac ión	Detalle	Realizac ión en el Periodo	Avance o (%)	Flujo		
2023	4	4	Puebla	Plaxla 33 - Aportack 416 - Direcció	004	FAIS Municip	2 - Vivienda y	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	178220	Índice de Dependencia Financiera	Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	8	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENEN	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 0	Se contrataron 13 obras, 6 son directas y 7 complementarias	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 0	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	N/D	Validado
2023	4	4	Puebla	Plaxla 33 - Aportack 416 - Direcció	005	FORTAMUN	2 - Vivienda y	179967	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación	Propósito	Trimestral	Otros	Estratégico	Eficacia	Descendente	12.60768	AL TRIMESTRE LOS RECURSOS MINISTRADOS SON	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 2.22215	LA ECONOMIA DEL MUNICIPIO EMPIEZA A RECUPERARSE Y ESTO SE REFLEJA EN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 2.22215	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	567.36	Validado
2023	4	4	Puebla	Plaxla 33 - Aportack 416 - Direcció	004	FAIS Municip	2 - Vivienda y	183467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	183467	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	56	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENEN	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 46.15385	Se contrataron 13 obras, 6 son directas y 7 complementarias	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 46.15385	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	82.42	Validado
2023	4	4	Puebla	Plaxla 33 - Aportack 416 - Direcció	005	FORTAMUN	2 - Vivienda y	181721	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o de la Ciudad de México en el ejercicio de la Ciudad de México	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / (Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año) / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	AL TRIMESTRE EL GASTO EJERCIDO	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 96.6166	HARÁN EN EL MES DE ENERO 2024 LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO TUVIERON UN INCREMENTO EN ESTE AÑO	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 96.6166	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	96.62	Validado
2023	4	4	Puebla	Plaxla 33 - Aportack 416 - Direcció	005	FORTAMUN	2 - Vivienda y	182204	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	182204	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones financieras + Gasto ejercido en Pago por	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	25.82728	AL TRIMESTRE EL GASTO EJERCIDO	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 31.75495	AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUEDAN PAGOS PENDIENTES, LOS CUALES SE HARÁN EN EL MES DE ENERO 2024	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 31.75495	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	127.97	Validado
2023	4	4	Puebla	Plaxla 33 - Aportack 416 - Direcció	005	FORTAMUN	2 - Vivienda y	182548	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	182548	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN a municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100	AL TRIMESTRE SE TIENEN RECURSOS ENTRE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 100	MINISTRARON LOS RECURSOS EN TIEMPO Y FORMA	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 100	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Plaxla 33 - Aportack 416 - Direcció	005	FORTAMUN	2 - Vivienda y	182549	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	182549	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre)	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENEN	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 100	Se contrataron 13 obras, 6 son directas y 7 complementarias	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 100	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	100	Validado
2023	4	4	Puebla	Plaxla 33 - Aportack 416 - Direcció	004	FAIS Municip	2 - Vivienda y	182653		182653			Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	36	AL CIERRE DEL TRIMESTRE SE TIENEN	AL CIERRE DEL TRIMESTRE 53.84615		AL CIERRE DEL TRIMESTRE 53.84615	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	66.86	Validado

